

## Checkliste zur Einrichtung einer Arbeitsstelle längerer und / oder kürzerer Dauer

| Baumaßnahme  |  |                          |                          |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Beginn   |  |                          |                          |
|  |  | Ja                       | Nein                     |
| Sind ausreichend Sicherheitsabstände zum fließenden Verkehr vorhanden?                   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist die Verkehrsrechtliche Anordnung auf der Baustelle vorhanden?                        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind Anfang und Ende der Baumaßnahme eindeutig festgelegt?                               |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist die Dauer der Baumaßnahme festgelegt?  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist ein Verkehrszeichenplan erstellt bzw. liegt ein Regelplan vor?                       |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist der Kontroll- und evtl. der Wartungsturnus festgelegt?                               |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist eine Mitteilung an die Presse erfolgt?   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist eine Sperrmeldung erfolgt? (z.B. für Schwertransporte?)                              |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist die Polizei informiert?  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist die Verkehrsführung eindeutig?   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind alle Materialien intakt, einsatz- und funktionsfähig?                               |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind genügend Absicherungsmaterialien vorhanden?   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind Batterien bzw. Akkus für die Beleuchtung intakt?                                    |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist die fahrbare Absperrtafel auf Funktionsfähigkeit überprüft?                          |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist die Vorwarneinrichtung auf Funktionsfähigkeit überprüft?                             |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist ein Verantwortlicher benannt, der ständig erreichbar ist?                            |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist bei Lichtzeichenanlagen der Phasenablauf mit Einsatzzeiten geklärt?                  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es einen Signalanlagen- und zeitenplan?   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist ausreichend Warnkleidung nach EN ISO 20471 vorhanden?                                |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist der Streckenverlauf für eine evtl. Umleitung geprüft?                                |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Müssen Halteverbotszeichen aufgestellt werden?   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Müssen Vorfahrtsregelungen aufgrund der Baumaßnahme geändert werden?                     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist die Größe der Leitkegel der Straßenklasse angepasst?                                 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Besonderheiten und Auflagen (z.B. in der Anordnung), die beachtet werden müssen? |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>geplantes Personal</b> | <hr/> <hr/> |
|---------------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>geplante Fahrzeuge</b> | <hr/> <hr/> |
|---------------------------|-------------|